30 октября 2025

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА

АО «Томская генерация» подвело итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2025 года.

Показатель	9 месяцев 2024 года	9 месяцев 2025 года	Изменение
Установленная мощность на конец периода, МВт	442,7	442,7	-
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч	1453,16	1462,37	0,6%
Коэффициент использования установленной мощности, %	49,9	50,4	0,5%
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал	3189,6	2947,26	-7,6%
Топливный баланс, % Газ/уголь/мазут	79,519 / 20,481 / 0,000	79,477 / 20,522 / 0,002	

За 9 месяцев 2025 года объём производства электрической энергии генерирующими предприятиями компании составил 1462,37 млн кВт*ч, что на 0,6% выше показателя 9 месяцев 2024 года. Увеличение выработки электроэнергии обусловлено выполнением команд Системного оператора на включение и загрузку генерирующего оборудования.

Отпуск тепловой энергии станциями АО «Томская генерация» за 9 месяцев 2025 года составил 2947,26 тыс. Гкал, что на 7,6% ниже показателя 9 месяцев 2024 года. Снижение отпуска тепловой энергии относительно факта за 9 месяцев 2024 г. связано с климатическими параметрами: увеличение средней температуры наружного воздуха на 2,2°С (9 мес 2024 = -5,1 °С; 9 мес 2025 = -2,9 °С), снижение продолжительности отопительного периода на 7 суток (9 мес 2024 = 147 сутки; 9 мес 2025 = 140 суток).

Доля природного газа и доля угля находиться на уровне 9 месяцев 2024 года.

В ходе подготовки оборудования к несению нагрузок в зимний период на станциях компании завершён ремонт двадцати семи агрегатов, в том числе, выполнен капитальный ремонт турбинных установок №2 и №8 на ГРЭС-2 суммарной мощностью 160 МВт, четырех энергетических котлоагрегатов №№ 6, 10, 11 на ГРЭС-2 и № 1Б на ТЭЦ-3 общей производительностью 1150 тонн пара в час. За указанный период выполнен капитальный ремонт трансформатора № 3Т на

ТЭЦ-1 мощностью 25 МВА, выполнен средний ремонт энергетического котлоагрегата № 7 на ГРЭС-2 производительностью 230 тонн пара в час и завершён текущий ремонт девятнадцати агрегатов.

Затраты на ремонт оборудования, зданий и сооружений АО «Томская генерация» за 9 месяцев 2025 года составили 459,85 млн рублей с НДС.

«Компания готова к отопительному сезону. Заключены договоры на поставку необходимого объёма топлива, сформирован запас основного и резервного топлива, превышающий нормативы по приказу Минэнерго, – говорит Сергей Кузьмин, заместитель генерального директора - технический директор АО «Томская генерация». - Наша основная цель – обеспечить надёжную и безаварийную подачу тепла, горячей воды и электроэнергии жителям Томска».

* * *

Акционерное общество «Томская генерация» (АО «Томская генерация») осуществляет производство электрической и тепловой энергии. Компания объединяет генерирующие мощности г. Томска. За счёт собственных источников (ГРЭС-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-1) «Томская генерация» на 24% закрывает потребности Томской области в электрической энергии и на 96% обеспечивает город Томск тепловой энергией. Установленная электрическая мощность станций составляет 442,7 МВт. Установленная тепловая мощность станций — 2390,5 Гкал/ч.